

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 2 (каб.724)

тел.(817-2) 23-00-38 (доб.1716, 1719)

e-mail: pr@pvo.gov35.ru

Отсыпка дамбы на Северной Двине поможет защитить территорию Великого Устюга от подтопления уже в этом году

Напомним, комплекс мероприятий по защите Великого Устюга, включающий строительство противопаводковой дамбы на реке Северная Двина, стартовал в 2017 году и включает три этапа. Первый этап, в результате которого было построено более двух километров берегоукрепления из железобетонных плит, завершен и введен в эксплуатацию в 2019 году. Второй этап включал строительство двухрядной шпунтовой стенки протяженностью 1,7 километра на территории, которая примыкает к затону и судоремонтному заводу.

Третий, заключительный этап, представляет собой земляную дамбу протяженностью 2705 метров, включающую в себя пересечение автодорогой в продолжение улицы Шмидта и трех пешеходных переходов из бетонных ступеней, оборудованных поручнями. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца текущего года.

Ход работ строительства третьего этапа на объекте проверил заместитель начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрий Шенбин совместно с Управлением государственного строительного надзора Департамента строительства области.

«На сегодня на участке строительства снят почвенно-растительный слой, - рассказал Дмитрий Шенбин. - На первую полку дамбы уложено с послойным уплотнением более 94 тысяч кубических метров песка - это 35,6% от общего объема. Песчаная насыпь устроена на высоту от 2 до 3,5 метров

общей протяженностью 1825 метров. Идут работы по устройству клина из суглинка с внешней стороны тела дамбы на ширину 9 метров общей протяженностью 1600 метров с укладкой мембраны, уже уложен объем 5 500 кубометров - порядка 68% от общего объема».

В ходе проверки произведена оценка соблюдения технологии выполнения работ и организация контроля качества применяемых материалов и результатов работ, а также правильность ведения необходимой документации. Нарушений со стороны подрядчика в результате проверки не выявлено. Строительство идет в соответствии с графиком, техники, рабочих и запасов материалов на объекте достаточно.

Подрядчик взял на себя обязательство ускорить темпы, чтобы к апрелю выполнить отсыпку тела дамбы на максимально возможную высоту по всей длине и обеспечить защиту территории города уже весной текущего года.

***При использовании или цитировании материала
ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области
обязательна***